



COMUNE DI GENAZZANO
Città metropolitana di Roma Capitale

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA C.MARCHESI

contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 04.08.2022 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione di PNRR, MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3 finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

CUP B45E22000000006 CIG 9726504504



PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELAB. 07c

CRONOPROGRAMMA

SCALA:

-

FORMATO

A4

DATA

31/08/2023

CAPOGRUPPO E MANDATARIO

ARCH. GIULIANO ASCENZI

PROGETTISTA

ARCH. GIULIANO ASCENZI

COMMITTENTE

COMUNE DI GENAZZANO

MANDANTI

ING. ENZO MANGONE

ARCH. ANDREA EUSEPI

RUP

ARCH. ROBERTA TRIFOGLI

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
AREA CANTIERE - ZONA X						
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	01/02/2024	01/02/2024
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1	1	1	02/02/2024	02/02/2024
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	05/02/2024	05/02/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	06/02/2024	06/02/2024
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	1	1	07/02/2024	07/02/2024
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	08/02/2024	08/02/2024
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	09/02/2024	09/02/2024
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	1	1	12/02/2024	12/02/2024
ZONA 1 - ADEGUAMENTO STRUTTURE (FONDAZIONI)						
Scavi a sezione ristretta						
Scavo a sezione ristretta	1	1	14	18	13/02/2024	01/03/2024
Protezione degli scavi						
Protezione delle pareti di scavo	1	1	3	3	04/03/2024	06/03/2024
Scavi eseguiti a mano						
Scavo eseguito con martello demolitore	1	1	5	7	07/03/2024	13/03/2024
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1	2	2	06/05/2024	07/05/2024
Fondazioni						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	1	1	12	16	14/03/2024	29/03/2024
Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a.	1	1	9	11	02/04/2024	12/04/2024
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	12	18	15/04/2024	02/05/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	03/05/2024	03/05/2024
ZONA 2 - ADEGUAMENTO STRUTTURE (ZONE ELEVAZIONE, PILASTRI, TRAVI, TAMPONATURE)						
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	1	1	1	08/05/2024	08/05/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	12	16	09/05/2024	24/05/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	7	9	27/05/2024	04/06/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	05/06/2024	05/06/2024
Montaggio di strutture verticali in acciaio - SISTEMA CAM	1	1	14	20	06/06/2024	25/06/2024
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio - SISTEMA CAM	1	1	15	21	26/06/2024	16/07/2024
Realizzazione pensilina in acciaio e policarbonato della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo	1	E	2	2	17/07/2024	18/07/2024
ZONA 3 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI DI COPERTURA						
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	4	6	19/07/2024	24/07/2024

Tabella Analitica Gantt

ZONA 4 - Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	25/07/2024	25/07/2024
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	26/07/2024	26/07/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA APPALTATRICE


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



11 Mar 24



11 Mar



27 Mag 24				03 Giu 24				10 Giu 24				17 Giu 24				24 Giu 24				01 Lug 24				08 Lug 24				15 Lug 24				22 Lug 24				29 Lug 24				05 Ac		
26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06

