



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale



ROMA CAPITALE

SCUOLA SECONDARIA "P. MARSILI"

Via L. da Vinci, 34 - 00030 Labico (RM)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO CONTABILITA' LAVORI

PROPRIETA':

COMUNE DI LABICO
Via Matteotti, 8
00030 Labico (RM)

PROGETTISTA:

STUDIO DI INGEGNERIA
Nozzi

Studio di Ingegneria Nozzi Sr.l
Via Telegono, 7 - 00044 Frascati (RM)
Prof. Ing. Pietro Nozzi
Ing. Andrea D'Angeli



Contabilità lavori

ELABORATO:

CL

DATA: Marzo 2023

SCALA:

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	11'787,78	5,633	12/06/2023	27/07/2023	34	46
* Demolizione controsoffitti	280,80	0,134	12/06/2023	13/06/2023	2	2
* Demolizione sovrastruttura terrazzo	3'121,70	1,492	12/06/2023	13/06/2023	2	2
* Smontaggio e rimozione infissi	555,22	0,265	24/07/2023	27/07/2023	4	4
* Scavi e demolizioni per sistemazioni esterne	6'796,78	3,248	26/06/2023	30/06/2023	5	5
* Rimozione plafoniere	1'033,28	0,494	19/06/2023	28/06/2023	8	10
NUOVE COSTRUZIONI	197'467,99	94,367	12/06/2023	04/08/2023	40	54
* Controsoffitti	2'822,95	1,349	03/07/2023	21/07/2023	15	19
* Realizzazione sovrastruttura terrazzo	12'073,80	5,770	19/06/2023	07/07/2023	15	19
* Spazio calmo	7'416,41	3,544	12/06/2023	23/06/2023	10	12
* Riqualificazione EI pareti esistenti	5'050,35	2,413	03/07/2023	06/07/2023	4	4
* Protezione tagliafuoco vetrata scala 2	857,82	0,410	03/07/2023	05/07/2023	3	3
* Porte tagliafuoco	10'675,94	5,102	24/07/2023	27/07/2023	4	4
* Protezione tagliafuoco canaline elettriche esistenti	10'000,00	4,779	17/07/2023	28/07/2023	10	12
* Sistemazioni esterne	27'836,07	13,302	03/07/2023	18/07/2023	12	16
* Adeguamento bagni disabili	1'380,06	0,660	20/07/2023	21/07/2023	2	2
* Elettrico e illuminazione ordinaria	92'276,83	44,098	12/06/2023	21/07/2023	30	40
* Illuminazione di sicurezza	14'329,46	6,848	03/07/2023	13/07/2023	9	11
* Spostamento radiatore	516,64	0,247	27/07/2023	28/07/2023	2	2
* Quadri elettrici	7'075,78	3,381	03/07/2023	14/07/2023	10	12
* Opere di ripristino intonaci e tinteggiature	2'000,00	0,956	31/07/2023	04/08/2023	5	5
* Apprestamenti antincendio	1'323,00	0,632	03/08/2023	04/08/2023	2	2
* Conferimenti in discarica	1'832,88	0,876	04/08/2023	04/08/2023	1	1
Data, 27/03/2023						
Tecnico						

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/06/2023	5'518,79	5'518,79	2,637
13/06/2023	5'518,79	11'037,57	5,275
14/06/2023	3'817,54	14'855,11	7,099
15/06/2023	3'817,54	18'672,64	8,923
16/06/2023	3'817,54	22'490,18	10,748
19/06/2023	4'751,62	27'241,79	13,018
20/06/2023	4'751,62	31'993,41	15,289
21/06/2023	4'751,62	36'745,02	17,560
22/06/2023	4'751,62	41'496,64	19,831
23/06/2023	4'751,61	46'248,25	22,101
26/06/2023	5'369,33	51'617,58	24,667
27/06/2023	5'369,33	56'986,91	27,233
28/06/2023	5'369,33	62'356,24	29,799
29/06/2023	5'240,17	67'596,41	32,303
30/06/2023	5'240,17	72'836,59	34,807
03/07/2023	10'236,95	83'073,54	39,700
04/07/2023	10'236,95	93'310,49	44,592
05/07/2023	10'236,95	103'547,44	49,484
06/07/2023	9'951,01	113'498,46	54,239
07/07/2023	8'688,42	122'186,88	58,391
10/07/2023	7'883,50	130'070,38	62,159
11/07/2023	7'883,50	137'953,89	65,926
12/07/2023	7'883,50	145'837,39	69,693
13/07/2023	7'883,50	153'720,89	73,461
14/07/2023	6'291,34	160'012,24	76,467
17/07/2023	6'583,76	166'596,00	79,614
18/07/2023	6'583,76	173'179,76	82,760
19/07/2023	4'264,09	177'443,85	84,798
20/07/2023	4'954,12	182'397,97	87,165
21/07/2023	4'954,12	187'352,09	89,533
24/07/2023	3'807,79	191'159,88	91,352
25/07/2023	3'807,79	194'967,67	93,172
26/07/2023	3'807,79	198'775,46	94,992
27/07/2023	4'066,12	202'841,58	96,935
28/07/2023	1'258,32	204'099,90	97,536
31/07/2023	400,00	204'499,90	97,727
01/08/2023	400,00	204'899,90	97,918
02/08/2023	400,00	205'299,90	98,110
03/08/2023	1'061,50	206'361,40	98,617
04/08/2023	2'894,38	209'255,78	100,000
Data, 27/03/2023			
Tecnico			