

ALLEGATO "A"

Comune di GALLICANO NEL LAZIO

Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RECUPERO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA, DA DESTINARE RISPETTIVAMENTE A LUDOTECA E A STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.

CANTIERE: SCUOLA MATERNA, Piazzale Caduti di Tutte le Guerre, GALLICANO NEL LAZIO (RM)

Gallicano Nel Lazio, 23/10/2016

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(ARCHITETTO PROIETTI DORIANA)

(ARCHITETTO BONUCCELLI ENRICO)

RECUPERO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA, DA DESTINARE RISPETTIVAMENTE A LUDOTECA E A STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE

ARCHITETTO PROIETTI DORIANA

VIA VITTORIO DI DARIO 22

01030 FALERIA (VT)

Tel.: 0761 587220 - Fax: 0761 587220

E-Mail: doriana.proietti@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	2
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1
CORPO "A" - LUDOTECA		
Demolizione di rompagnature eseguita a mano	2	2
Formazione di massetto per pavimenti interni	5	7
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	3	3
Posa della macchina di condizionamento	2	2
Realizzazione di rompagnature	8	10
Realizzazione di impianto elettrico	10	12
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	10	12
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5	5
Formazione intonaci interni (industrializzati)	3	4
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	5	8
Posa di pavimenti per interni in ceramica	7	9
Posa di rivestimenti interni in ceramica	2	2
Montaggio di serramenti esterni	3	3
Tinteggiatura di superfici interne	7	9
Tinteggiatura di superfici esterne	2	2
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5	5
Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli modulari	2	2
Montaggio di porte interne	2	2

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	15	19
Smobilizzo del cantiere	1	1
CORPO "B" - DEMOLIZIONI		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1
Rimozione di pavimenti interni	4	4
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	2	2
Rimozione di impianti elettrici	5	5
Rimozione di impianti termici	5	5
Rimozione di corpi scaldanti	1	1
Rimozione di rivestimenti in ceramica	2	2
Rimozione di serramenti interni	1	1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5	5
	1	1
	2	2
Rimozione di serramenti esterni	4	4
Rimozione di manto impermeabile	3	3
Demolizione di tompagnature eseguita con mezzi meccanici	6	8
Demolizione di pareti divisorie	5	5
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici	7	9
	8	12
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	7	9
	8	12
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	4	6
CORPO "B" - RICOSTRUZIONE		
Perforazioni per pali trivellati	4	6
Posa ferri di armatura per pali trivellati	2	4
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4	6

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	6	8
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4	6
	3	3
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	5	7
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	5	7
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	5	7
	10	15
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5	7
	10	12
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1
	1	1
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5	8
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	2	2
Formazione di massetto per pavimenti interni	5	7
Realizzazione di tompagnature	6	8
Realizzazione di tramezzature interne	7	9
Realizzazione di impianto elettrico interno	10	14
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	10	14
Formazione di massetto per coperture	3	5
Impermeabilizzazione di coperture	2	2
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	5	7
Tinteggiatura di superfici esterne	3	3
Formazione intonaci interni (industrializzati)	5	7
Realizzazione di controsoffitti	8	10
Posa di pavimenti per interni in ceramica	7	9
Posa di rivestimenti interni in ceramica	5	5

Tabella Analitica Gantt

Montaggio di serramenti esterni	2	2
Tinteggiatura di superfici interne	7	9
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5	7
Posa di serramenti interni	2	2
SMOBILIZZO CANTIERE		
Smobilizzo del cantiere	3	3

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

