



# COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana  
di Roma Capitale

**LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE  
STRADE PERIFERICHE IN LOC. ACQUATRAVERSA**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**DIAGRAMMA DI GANTT (CRONOPROGRAMMA)**

IL RESPONSABILE U.T.C.  
Arch. Enrico Bonuccelli

IL PROGETTISTA  
Geom. Fabrizio Betti

TAVOLA	Scala dei disegni:	Data Ott. 2020
9/B	Via Roma, 26 Progettista:	00010 Gallicano nel Lazio (Roma) Geom. Fabrizio Betti

# ALLEGATO "B"

**Comune di GALLICANO NEL LAZIO**  
Città Metropolitana di ROMA Capitale

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PERIFERICHE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO.

**CANTIERE:** LOC. ACQUATRAVERSA - Via Fosso Scuro - Via Colle dei Pozzi e Via Casarina di Acquatraversa, GALLICANO NEL LAZIO (ROMA)

GALLICANO NEL LAZIO, 02/11/2020

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geom. Betti Fabrizio)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Arch. Bonuccelli Enrico)

### **Geometra Betti Fabrizio**

Via Roma, 26  
00010 Gallicano nel Lazio (RM)  
Tel.: 0695460467  
E-Mail: copreste@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	16/11/2020	17/11/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	18/11/2020	18/11/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	19/11/2020	19/11/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	20/11/2020	20/11/2020
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	14	19	23/11/2020	11/12/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	13	18	14/12/2020	31/12/2020
Posa in opera di Cunette alla francese prefabb.	1	E	9	12	04/01/2021	15/01/2021
<b>Opere complementari</b>						
Pulizia di sede stradale	1	E	5	5	18/01/2021	22/01/2021
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	25/01/2021	27/01/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/01/2021	29/01/2021

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

