

ALLEGATO "A"

Comune di Valmontone
Città Metropolitana di RM Capitale

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali

COMMITTENTE: Comune di Valmontone.

CANTIERE: Strada Provinciale N.55a (Cantiere base), Valmontone (RM)

Valmontone, 12/12/2016

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE



(Dirigente II Settore, Dott. Gizzi Roberto)

Ing. Ottaviani Luca

Piazza della Repubblica, 25

00034 Colferro (Rm)

Tel.: 3208992452

E-Mail: luca.ottaviani77@virgilio.it - l.ottaviani@pec.ording.roma.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L
FASE 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1
FASE 2 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE STRADALE FISSO	
COLLE TOCCIARELLO	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
COLLE ASCHIOLETO	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
COLLE SANTO GIUDICO	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA DELLA TOTA	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1
	1
PIAZZA EUROPA	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA DEL BROGLIO, VIA DEL GIARDINO E VIA DELLA FORMA	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA DEI CASTAGNI E VIA DEI PINI	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA LE MURA	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
PIAZZA BRODOLINI	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1

VIA COLLE MEZZOPANE	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA COLLE OSPEDALE	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA COLLE VENTRANO	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA COLLE MORELLO	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA COLLE SAN GIOVANNI	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1
VIA COLLE CANALE	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
VIA COLLE CASSETTE	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2
FASE 3 - PULIZIA BORDI STRADA, FRESATURA, DEMOLIZIONI E SCAVI	
COLLE TOCCIARELLO	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
COLLE ASCHIOLETO	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
COLLE SANTO GIUDICO	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2

VIA DELLA TOTA	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1
	1
Asportazione di strato di usura e collegamento	1
	1
PIAZZA EUROPA	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA DEL BROGLIO, VIA DEL GIARDINO E VIA DELLA FORMA	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA DEI CASTAGNI E VIA DEI PINI	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
PIAZZA BRODOLINI	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA COLLE MEZZOPANE	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1
	1
Asportazione di strato di usura e collegamento	1
	1
VIA COLLE OSPEDALE	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA COLLE VENTRANO	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA COLLE MORELLO	

Tabella Analitica Gantt

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA COLLE SAN GIOVANNI	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
VIA COLLE CANALE	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1
	1
Asportazione di strato di usura e collegamento	1
	1
VIA COLLE CASSETTE	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2
Asportazione di strato di usura e collegamento	2
FASE 4 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE	
COLLE TOCCIARELLO	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
COLLE ASCHIOLETO	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
COLLE SANTO GIUDICO	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA DELLA TOTA	
Formazione di manto di usura e collegamento	1
	1

Pulizia di sede stradale	1
	1
PIAZZA EUROPA	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA DEL BROGLIO, VIA DEL GIARDINO E VIA DELLA FORMA	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA DEI CASTAGNI E VIA DEI PINI	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA LE MURA	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
PIAZZA BRODOLINI	
Formazione di manto di usura e collegamento	1
	1
Pulizia di sede stradale	1
	1
VIA COLLE MEZZOPANE	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA COLLE OSPEDALE	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA COLLE VENTRANO	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA COLLE MORELLO	

Tabella Analitica Gantt

Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA COLLE SAN GIOVANNI	
Formazione di manto di usura e collegamento	1
	1
Pulizia di sede stradale	1
	1
VIA COLLE CANALE	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
VIA COLLE CASSETTE	
Formazione di manto di usura e collegamento	2
Pulizia di sede stradale	2
FASE 5 - OPERE DI COMPLETAMENTO E DISMISSIONE DEL CANTIERE MOBILE	
COLLE TOCCIARELLO	
Smobilizzo del cantiere	2
COLLE ASCHIOLETO	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY	
Smobilizzo del cantiere	2
COLLE SANTO GIUDICO	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA DELLA TOTA	
Smobilizzo del cantiere	1
	1
PIAZZA EUROPA	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA DEL BROGLIO, VIA DEL GIARDINO E VIA DELLA FORMA	
Smobilizzo del cantiere	2

VIA DEI CASTAGNI E VIA DEI PINI	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA LE MURA	
Smobilizzo del cantiere	2
PIAZZA BRODOLINI	
Smobilizzo del cantiere	1
	1
VIA COLLE MEZZOPANE	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA COLLE OSPEDALE	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA COLLE VENTRANO	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA COLLE MORELLO	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA COLLE SAN GIOVANNI	
Smobilizzo del cantiere	1
	1
VIA COLLE CANALE	
Smobilizzo del cantiere	2
VIA COLLE CASSETTE	
Smobilizzo del cantiere	2
FASE 6 - DISMISSIONE DEL CANTIERE BASE	
Smobilizzo del cantiere	1
LEGENDA:	
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

