

**RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA C.MARCHESI**

contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 04.08.2022 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione di PNRR, MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3 finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

CUP B45E22000000006 CIG 9726504504



PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Tavola 07 A		PLANIMETRIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE 01	
SCALA	FORMATO	DATA	
	A4	30/08/2023	
CAPIGLIO/PROE (MANDATARIO) ARCH. GIULIANO AVINCENZI	PROGETTISTA	COMITENTE (EDALINE DI GENAZZANO)	
MANDANTI ING. ENZO MANGIONE ARCH. ANDREA CUSCINI		PAP ARCH. ROBERTA TROFOLI	

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

LAVORAZIONI E FASI

	MESSA IN SICUREZZA–ADEGUAMENTO SISMICO–RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "CONCETTO MARCHESI"
TAV.1	ZONA X – ALLESTIMENTO CANTIERE
SCALA 1:100	

E' ESCLUSA L'INTERFERENZA CONTEMPORANEA TRA PIU' IMPRESE, L'ORGANIZZAZIONE PER FASI E':
DITTA PER IMPIANTI ELETTRICI: MESSA A TERRA E IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE.
DITTA APPALTATRICE/ESECUTRICE: TUTTO IL RESTO

LE PRIME LAVORAZIONI VANNO ESEGUITE SULLA ZONA X
DEL CANTIERE (AREA SERVIZI GENERALI):

1 - SISTEMAZIONE DEL LOCALE SPOGLIATOIO E WC NEL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA
COLLOCAZIONE DI CASSETTA PRONTO SOCCORSO, ESTINTORE, ARMADI INDUMENTI.

2 - COLLOCAZIONE QUADRO ELETTRICO ED IMPIANTO CON MESSA A TERRA
E SEGNALETICA. SEGNALEZIONE DI IMPIANTO IDRICO E IMPIANTO GAS.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTI.

3 -PREDISPORRE CARTELLONISTICA TRA LA STRADA COMUNALE E L'ACCESSO
AL CANTIERE - INIZIO E FINE CANTIERE.

4 - REALIZZARE LA RECINZIONE DI CANTIERE SU TUTTO IL PERIMETRO DELL'AREA (DOVE MANCA) E GLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI CON SEGNALETICA.

5 - REALIZZAZIONE DELLA STRADA CARRABILE E PEDONALE DI CANTIERE CON LE DOVUTE RECINZIONI

6 - REALIZZAZIONE DELLE AREE PER STOCCAGGIO MATERIALI, DEPOSITO ATTREZZATURE E DEPOSITO MATERIALE DI RISULTA CON RECINZIONI.

7 - AL CANTIERE, LA MATTINA, SI ENTRERA' ATTRAVERSO L'ACCESSO CARRABILE, DOPODICHE' GLI OPERAI SCENDERANNO NELLA ZONA DI MANOVRA ALL'INTERNO DEL CANTIERE E SI DIRIGERANNO NELLE ZONE DI LAVORO PREDISPOSTE DAL CAPOCANTIERE.

CAPOCANTIERE E/O PREPOSTO DOVRANNO VIGILARE E DIRIGERE COSTANTEMENTE IL TRAFFICO DEI MEZZI TRA INTERNO ED ESTERNO CANTIERE PER EVITARE INVESTIMENTI DI PERSONE E COSE.

REVISIONARE OGNI VOLTA CHE NECESSITA GLI IMPIANTI DI CANTIERE: IMPIANTO ELETTRICO, MESSA A TERRA, IDRICO, GAS, ECC.

PIANO PRIMO SCALA 1:100

