

N°	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Milestone	Predecessori	Nomi risorse	Avanzamento																																																
									30/04/2023	08/05/2023	15/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	07/08/2023	14/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	20/11/2023	27/11/2023																	
✓	1	ALLESTIMENTO CANTIERE	8	03/05/2023	10/05/2023			0%																																																
✓	2	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1	03/05/2023	03/05/2023			0%																																																
✓	3	Apposizione segnaletica cantiere	1	04/05/2023	04/05/2023			0%																																																
✓	4	Montaggio castello di tiro	1	05/05/2023	05/05/2023			0%																																																
✓	5	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1	06/05/2023	06/05/2023			0%																																																
✓	6	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	07/05/2023	07/05/2023			0%																																																
✓	7	Viabilità' e segnaletica cantiere	1	08/05/2023	08/05/2023			0%																																																
✓	8	Montaggio reti di sicurezza	1	09/05/2023	09/05/2023			0%																																																
✓	9	Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità	1	10/05/2023	10/05/2023			0%																																																
✓	10	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI	19	11/05/2023	29/05/2023			16,07%																																																
✓	11	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	6	11/05/2023	16/05/2023			0%																																																
✓	12	Demolizione di massetti	7	12/05/2023	18/05/2023			0%																																																
✓	13	Smontaggio impianti	8	13/05/2023	20/05/2023			0%																																																
✓	14	Rimozione di intonaco ammalorato	9	14/05/2023	22/05/2023			100%																																																
✓	15	Demolizione murature e tramezzi	12	15/05/2023	26/05/2023			0%																																																
✓	16	Trasporto a rifiuto	14	16/05/2023	29/05/2023			0%																																																
✓	17	DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI	10	01/06/2023	10/06/2023			0%																																																
✓	19	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	49	05/06/2023	23/07/2023			0%																																																
✓	20	Demolizione di murature non portanti	30	05/06/2023	04/07/2023			0%																																																
✓	21	Rimozione di serramenti e portoni	40	14/06/2023	23/07/2023			0%																																																
✓	22	COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE	60	20/07/2023	17/09/2023			0%																																																
✓	23	Impianto elettrico interno	60	20/07/2023	17/09/2023			0%																																																
✓	24	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	57	23/07/2023	17/09/2023			0%																																																
✓	25	Pavimenti	33	23/07/2023	24/08/2023			0%																																																
✓	26	Rivestimenti	27	22/08/2023	17/09/2023			0%																																																
✓	27	INFISSI	46	10/08/2023	24/09/2023			0%																																																
✓	28	Posa infissi esterni	29	10/08/2023	07/09/2023			0%																																																
✓	29	Posa infissi interni	25	31/08/2023	24/09/2023			0%																																																
✓	30	INTONACI	37	13/08/2023	18/09/2023			0%																																																
✓	31	Intonaco tradizionale	19	13/08/2023	31/08/2023			0%																																																
✓	32	Rappezzi di intonaco	19	31/08/2023	18/09/2023			0%																																																
✓	33	TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI	40	21/10/2023	29/11/2023			0%																																																
✓	34	Tinteggiature interne	40	21/10/2023	29/11/2023			0%																																																
✓	35	IMPIANTI INTERNI	90	04/08/2023	01/11/2023			0%																																																
✓	36	Impianto di riscaldamento autonomo	90	04/08/2023	01/11/2023			0%																																																
✓	37	ASSISTENZA LAVORI EDILI	83	11/08/2023	01/11/2023			0%																																																
✓	38	Esecuzione di tracce	36	13/08/2023	17/09/2023			0%																																																
✓	39	Carpenteria e Montaggio canalizzazioni e passerelle	27	10/09/2023	06/10/2023			0%																																																
✓	40	Movimentazione manuale dei carichi	39	14/09/2023	22/10/2023			0%																																																
✓	41	Esecuzione di tracce in muratura	40	11/08/2023	19/09/2023			0%																																																
✓	42	Carpenteria e Montaggio canalizzazioni	49	14/09/2023	01/11/2023			0%																																																